

Comune di San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 08/09/2026

OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E SCUOLE PRIMARIE "CALVINO" E SECONDARIA "DE GASPERI" – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA

COMMITTENTE: Comune di San Donato Milanese

IMPRESA: ISOVIT

Contratto in data 21/07/2026 rep. n. 309/26 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 52 153.54

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	56 014.73
Data Consegna:	10/08/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	10/08/2026	Importo per la Sicurezza:	7 749.87
Giorni Utili per Ultimazione:	45	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	24/09/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

